

بنر مشاركة في :
27 جانفي 2022

جدول الوثائق الموجهة

إلى السيد : والي زغوان

العدد الرتبي	بيان الوثائق	عدد الوثائق	الملاحظات
	* كشف حول التنفيذ المادي والمالي للبرنامج الإستثماري السنوي لسنة 2021	01	يحال عليكم تام الموجب المرجع: مكتوبكم عدد 252 بتاريخ 2022/01/18

الجملة :

توصلت بالوثائق المذكورة أعلاه

عن رئيس البلدية
الكاتب العام / مهز بالرقشة



جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 واستهلاك الاعتمادات

مؤقي ديسمبير 2021

ملاحظات (القبول المؤقت / القبول النهائي / ختم صفة / نسخ صفة/تعليم الاجازات / كتيبن برنامج/تاجيل البرقية لسنة لاحقة /عدم المشروع لمشروع اخر / لقاء مشروع مع توك الانبياء...الخ)	الاجاز المالي (%)	الاعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الاجاز السدي % المستهلكة (بالدينار)	مرحلة الاجاز (*)						الخطة التمويلية						تكلفة الاولية (بالدينار)	سنة البرجة	المشروع	البلدية	ع/ر
				مشاريع متلفة	مشاريع موجبة	منجز	الاجاز في طور	في طور الاستثمارات او طلب عروض او قرز العروض او ابرام الصفقة	في طور الدراسات	مصارف اخرى	مساعدة موظفة	مساعات استثنائية	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي					
ملاحظات (القبول المؤقت / القبول النهائي / ختم صفة / نسخ صفة/تعليم الاجازات / كتيبن برنامج/تاجيل البرقية لسنة لاحقة /عدم المشروع لمشروع اخر / لقاء مشروع مع توك الانبياء...الخ)	90%	101 000	100%			1					86 000				30 000	116 000	2017	تهيئة حديقة حي جلفي وحديقة حي الرياض	بنر المشارقة	1
		101 000		0	0	1	0	0	0	0	86 000	0		0	30 000	116 000	2017	مجموع	بنر المشارقة	
	100%	210 000	100%			1					100 000		147 500			247 500	2018	أعمال تهيئة حديقة (تعبير وتلوين)	بنر المشارقة	14
	90%	76 000	100%			1					72 000				12 300	84 300	2018	تهيئة حديقة	بنر المشارقة	15
		286 000	100%	0	0	2	0	0	0	0	172 000	0		147 500	12 300	331 800	2018	مجموع	بنر المشارقة	
تقدم الأشغال بنسبة 80%	40%	99 000	50%			1					252 000					252 000	2019	تعبيد الطرقات	بنر المشارقة	2
صفة اطارية منجزة من طرف صندوق القروض	100%	360 000	100%			1								360 000		360 000	2019	اقتناء شاحنة ضاغطه صقلية مجمعة 2019	بنر المشارقة	3
تم اعداد المبلغ العائلي لطلب تخصيص العمار لغايدة وزارة الشباب والرياضة لكن قبل ارساله تم التظلم لخطا بونان قيس الاراضي في تحديد العمار وموقعه وتمت دعوتهم لتحسين الشان ضمن مكتوب البلدية عدد 630 بتاريخ 02/08/2021 لكن لم يتم موافقتنا باستطوب وتم اللجوء لاحداث مثال تحديد من طرف مساح معتمد									1						200 000	200 000	2019	احداث ملعب كرة قدم مصغر ببنر المشارقة	احداث ملعب كرة قدم مصغر ببنر المشارقة	4
في طور عرض البرنامج الوطني للمشروع على المجلس البلدي للنظر في تهيئته او تعويضه														300 000		300 000	2019	بناء قضاء تجاري ببنر مشارقة مدينة	بنر المشارقة	5
تقدم الأشغال بنسبة 30%			30%				1	1							214 000	21 400	2019	احداث ملعب كرة قدم مصغر ببنر المشارقة	بنر المشارقة	6
		459 000		0	0	1	2	1	2	0	252 000	0		360 000	714 000	833 400	2019	مجموع	بنر المشارقة	
تم اخذ رأي مصلاح وزارة املاك الدولة بخصوص ملك التوقيت في العمار وصدد اعداد الامثلة اللازمة									1							100 000	2020	اقتناء عطار لاجداث منطقة حربية	بنر لمشارقة	7
مرجل الى حين توفير العمار																	2020	احداث منطقة حربية	بنر لمشارقة	8
تم اعطاء الاجاز للفقول لتنفيذ الاشغال بندية من شهر جفتي 2022							1				210 000				72 000	282 000	2020	تركيز وتجهيب شبكة الإدارة ببنر مشارقة محمطة ويومنة	بنر لمشارقة	9
تم دمج الفسطن في مشروع وجيد وتم التوصل الى مرحلة تبليغ الصلقة التي اعطت للرد الثانية واستطلق الاشغال في منتصف شهر جفتي 2022								1								100 000	2020	تهيئة طرقات ببنر مشارقة	بنر لمشارقة	10
								1			426 000					426 000	2020	تهيئة طرقات بخنيقة موزة	بنر لمشارقة	11
	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	426 000	0	210 000	0	72 000	708 000	2020	مجموع	بنر لمشارقة	
في مرحلة توفير المعدات من المزود															67 000	67 000	2 021	اقتناء جرار	بنر المشارقة	12
تم التزود بالمستلزم	100%	64 000	100%												64 000	64 000	2 021	اقتناء حاويات فضلات	بنر المشارقة	13
في مرحلة المصادقة على ملف طلب العروض لبدء الاعلان عن طلب العروض في شهر جفتي 2022											285 000				95 000		2 021	تركيز وتجهيب شبكة الإنارة ببنر مشارقة وسنجة	بنر المشارقة	14



جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 واستهلاك الاعتمادات

ملاحظات (التقارير الوافية / التقويم النهائي / كتم صيغة / قسمة صيغة/تحتل الإجازة / تحيين برنامج/تأجيل الترميم لسنة لاحقة /عدم المشروع لمشروع آخر/ إلغاء مشروع مع ذكر الأسباب...الخ)	الإجازة المادي % المستهدفة (بالدينار)	الإجازة المادي % (**)	الاعتمادات ()	مرحلة الإجازة (*)						الخطة التمويلية						البلدية	المشروع	سنة الترميم	ع/ر
				مشاريع متقدمة	مشاريع موجهة	منجز	في طور الإجازة	في طور الإستثمار أو طلب عروض أو فرز العروض أو إبرام الصفقة	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موقفة	مساعدات استثنائية	مساعدة غير موقفة	قرض	تمويل ذاتي	الثقل المحببة (بالدينار)	الثقل الأولية (بالدينار)	سنة الترميم	
في انتظار توفير عتار بالتنسيق مع المصالح الجهوية والولاية				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	2021	15
			64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	516 000	421 000	820 000	مجموع 2021	مجموع 2021
			910 000	0	0	4	3	3	3	0	426 000	0	1 005 000	507 500	1 344 300	2 410 200	3 736 000	المجموع العام	

