

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنوات 2018 و2019 و2020 واستهلاك الاعتمادات إلى موفى ديسمبر 2021

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الثقة الاولى (بالدينار)	الثقة المحينة (بالدينار)	الخطة التمويلية							مرحلة الإجاز (°)					الإجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإجاز المالي % (°°)																		
						تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موقفة	مساعدات استثنائية	مساعدة موقفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	في طور الإستثمارات أو طلب عروض أو قرّر العروض أو أبرام الصلقة	أنجز	مشاريع موقفة	مشاريع ملغاة																						
بداية بنر المشاركة																																						
5	بنر المشاركة	أشغال نهجية مختلفة (تعبيد وتنوير)	2018	300,000	247,500		147,500	100,000										1				100%	210,000	100%														
6	بنر المشاركة	نهجية حديقة بنر المشاركة محطة	2018	100,000	84,300	12,300		72,000										1				100%	84,300	100%														
7	بنر المشاركة	اقتناء معدات	2018	50,000	25,000	25,000												1				100%	25,000	100%														
8	بنر المشاركة	اقتناء وسيلة النقل	2018	50,000	50,000	50,000												1				100%	50,000	100%														
مجموع 2018																				406,800	87,300	147,500	172,000	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	369,300	0		
9	بنر المشاركة	تعبيد الطرقات بمسجلة	2019	270,000	252,000			252,000										1				40%	99,000	70%														
10	بنر المشاركة	اقتناء شاحنة ضاغطة صلبة مجمعة 2019	2019	330,000	360,000			360,000										1				40%	140,000	100%														
11	بنر لمشاركة	إحداث ملعب كرة قدم مصغر بمسجلة	2019	180,000	200,000	200,000											1																					
12	بنر المشاركة	بناء قضاء تجاري بنر مشاركة مدينة	2019	300,000		300,000											1																					
13	بنر المشاركة	إحداث ملعب كرة قدم مصغر بنر المشاركة	2019	150,000	200,000	200,000											1					10%																
مجموع 2019																				1,012,000	700,000	360,000	252,000	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	239,000	0		
14	بنر لمشاركة	اقتناء عطار لإحداث منطقة حرفية	2020	100,000													1																					
15	بنر لمشاركة	إحداث منطقة حرفية	2020	200,000																																		
16	بنر لمشاركة	تركيز وتجهيب شبكة الإدارة بنر مشاركة محطة ويوشة	2020	310,000	282,000	72,000		210,000									1																					
17	بنر لمشاركة	نهجية طرقات بنر مشاركة	2020	100,000	87,000	87,000											1																					
18	بنر لمشاركة	نهجية طرقات بخنيفة مفرقة	2020	450,000	432,000			432,000									1																					
مجموع 2020																				1,160,000	801,000	159,000	0	210,000	0	432,000	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	
المجموع العام																				2,890,000	2,219,800	946,300	507,500	634,000	0	432,000	0	3	3	2	3	5	0	0	0	0	0	0